



## NOTA TÉCNICA

**Assunto:** Execução de serviços de pavimentação em diversas ruas do município de Carrapateira-PB, sendo essas ruas denominadas: Projetada 01, Projetada 12, Projetada 13, Antônio Galdino, José Ferreira Filho, João Bezerra e Antônio Pereira de Meneses.

### **A População Carrapateirense**

Eu, **JÔNATAS JOSÉ MOREIRA PESSÔA**, Engenheiro Civil – Crea nº 161.036.337-0, como responsável pela fiscalização das obras vigentes na Prefeitura Municipal de Carrapateira/PB e em nome da Prefeitura Municipal de Carrapateira/PB, com sede a Rua José Vieira nº: 57, centro de Carrapateira/PB, no Estado da Paraíba, inscrito no CPNJ nº: 08.824.003/0001-23, neste ato também representado pelo seu titular a **SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA**, Brasileira, Casada, Professora, residente e domiciliada na Rua Joel Pereira, nº: 10 – Centro – Carrapateira/PB, CPF nº: 468.355.634-00 e Carteira de Identidade nº: 1.075.576 SSP/PB e a empresa **KAIRÓS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ: 21.798.708/0001-00, com endereço a Avenida Esperança, nº 1695 – Bairro: Manaíra – CEP: 58.038-282 – João Pessoa/PB, neste ato representado pelo representante legal, **SR. FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA**, CREA/PB nº: 160.251.694-4, CPF: 238.032.404-25 vencedora do Processo de Licitação Tomada de Preços nº:00001/2019 e contrato nº:00036/2019-CPL no valor de R\$ 248.476,56, referente à **execução de serviços de pavimentação em diversas ruas do município de Carrapateira-PB, sendo essas ruas denominadas: Projetada 01, Projetada 12, Projetada 13, Antônio Galdino, José Ferreira Filho, João Bezerra e Antônio Pereira de Meneses, com contrato SICONV e operação respectivamente nº: 869360/2018 e nº: 1054712-11/2018, VIMOS** por meio desta nota técnica esclarecer a população da cidade de Carrapateira/PB o atraso na execução da obra da pavimentação citada acima e que teve a autorização de início da obra (AIO) emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF) em 06 de janeiro de 2020. A obra em si é dividida em 3 eventos, que determinam quais das ruas serão pavimentadas em cada um, tendo essas sido decididas no ato na elaboração do projeto pela equipe técnica da empresa responsável pelo menos (SNEP Engenharia), levando em consideração a logística de execução das ruas e o valor do desembolso em cada parcela de recursos a ser liberada, sendo assim, ficou definido que as ruas seriam pavimentadas na seguinte sequência:

- **1º Evento:** Rua Antônio Galdino;
- **2º Evento:** Rua Projetada 13 (CAGEPA), Rua Antônio Pereira de Meneses e Rua João Bezerra;
- **3º Evento:** Rua Projetada 01 (Centro), Rua Projetada 12 (Bairro São José) e Rua José Ferreira Filho.



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA  
CNPJ: 08.924.003/0001-23

---

Para que venha a ser executada cada rua dessas acima mencionada é necessário uma série de materiais, como areia, cimento, brita, meios-fios de concreto e paralelepípedos e é exatamente esse último item que está sendo levantado pela empresa executora como principal causa no atraso de execução da obra, visto que a obra foi dado início para execução em **06 de janeiro de 2020**, como descrito anteriormente e só veio a ser iniciada em **04 de março de 2020**, efetivamente. O **1º Evento**, que equivale a **Rua Antônio Galdino** foi finalizado em **20 de maio de 2020** e a empresa recebeu o valor de **R\$ 49.694,50** da medição, sendo que deveria ter sido pago a empresa **R\$ 62.432,84**, diferença de **R\$ 12.738,34** que está pendente de liberação até o exato momento, pois somente existia esse primeiro valor na conta do convênio e a empresa deveria executar os serviços equivalente ao segundo valor para poder receber o recurso, ou seja, **A EMPRESA TEM SALDO A RECEBER DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, mas mesmo assim, como afirma o responsável técnico e proprietário da empresa, **SR. FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA**, foi dada continuidade a execução dos serviços com o nivelamento, regularização e colocação de meio-fio das ruas equivalente ao 2º Evento que são as Ruas Projetada 13, Antônio Pereira de Meneses e João Bezerra, porém devido a pandemia da COVID-19 houve a paralização de boa parte das liberações de recursos pelo governo federal e a interrupção de diversos serviços, como a que impacta diretamente à execução dessa obra, a retirada de pedra graníticas, tipo paralelepípedo, fatores esses que comprometeram o cronograma inicial da obra.

Sem mais para o momento, atenciosamente.

Carrapateira, 29 de junho de 2020.

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Engº Civil Jônatas José M. Pessoa  
CPF 069.682.264-29  
CREA 161.036.337-0

---

Jônatas José Moreira Pessoa  
Eng. Civil da Pref. Municipal de Carrapateira/PB  
CREA/PB nº: 161.036.337-0

*Marineidia Da Silva Pereira*

---

Marineidia Da Silva Pereira  
Pefeita Const. da Pref. Municipal de Carrapateira/PB  
CPF nº: 468.355.634-00

*Francueldo Pereira de Sousa*  
Francueldo Pereira de Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA: 160251694-4

---

Francueldo Pereira de Sousa  
Engenheiro Civil e Sócio/Proprietário da  
Kairós Engenharia e Construções LTDA.  
CPF nº: 468.355.634-00